

発注課	変更契約日	案件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額	変更理由
道路課	令和8年4月28日	市道 3 - 4 7 2 号線道路改良工事	土木	吉川市大字土場地内	-	9,330,200円 (増1,168,200円)	①集水桝設置位置変更に伴う側溝延長変更 ②上記に伴う土工数量変更 ③南側路肩端部へ地先境界ブロックを設置したことによる舗装面積変更
道路課	令和8年5月7日	市道 3 - 1 0 2 号線舗装補修工事	舗装	吉川市関新田二丁目地内	-	17,628,600円 (増6,298,600円)	周辺の交通状況及び沿道工場の状況により、一部夜間施工の必要が生じたため変更するもの。また、当初 5 c m の舗装厚で設計していたが、既設舗装厚が 1 0 c m 以上であったため、アスファルト処分分量の増加と、基層工の増工が生じたため。
河川下水道課	令和8年5月8日	下水道施設照明器具 L E D 化工事	電気	吉川市内	-	9,418,200円 (減51,700円)	施工中に確認されたパネルの種類の変更（吉川中央第 1 調整池排水機場）や自動点滅器の故障（高久雨水ポンプ場）などに対応するため変更するもの。
道路課	令和8年6月11日	吉川駅北口駅前広場改修工事（令和 7 年度）	建築	吉川市木売一丁目地内	-	304,049,900円 (増3,749,900円)	本工事の主要資材であるシェルターの納品遅延に伴い、仮設工に必要なバリケード等施設の増工があったことや、ロータリー内の現況舗装の凹凸が激しいことから、舗装擦り付け面積を拡大することに伴う変更。
吉川美南駅 周辺地域整備課	令和8年6月17日	吉川美南駅東口周辺地区舗装工事（その 3）	舗装	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	-	71,148,000円 (減341,000円)	現場状況に合わせて、薄層カラー舗装工等の数量を再精査した結果、減額の変更を行うもの。
河川下水道課	令和8年6月22日	下水道管布設に伴う現況復旧工事	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	-	12,697,300円 (増2,797,300円)	現場施工にあたり現地を確認したところ、施工箇所に段差やぬかるみがあり工事車両の通行ができないことから、仮設工に敷鉄板による仮設道路を計上する変更を行うもの。
道路課	令和8年7月1日	市道 2 - 3 9 7 号線舗装補修工事	舗装	吉川市道庭一丁目地内	-	10,882,300円 (増586,300円)	当初設計では、区画線工及びクラック抑制シート貼付工のみを夜間施工するものとしていたが、交通規制による渋滞が予測されることから、全施工において夜間施工とするよう内容を変更するもの。
吉川美南駅 周辺地域整備課	令和8年7月17日	吉川美南駅東口周辺地区 4 街区宅地整備工事	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	-	70,664,000円 (増13,915,000円)	地盤改良工において、事前試験の結果、固化材の添加量が減少したこと、擁壁工において、既設の電気通信ケーブルの切り回しが必要となったことによる変更。
吉川美南駅 周辺地域整備課	令和8年8月31日	吉川美南駅東口周辺地区水道工事（その 1 0）	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	～令和8年12月25日	-	一部の路線について、関連工事の進捗の影響により施工時期の延伸が必要となったことから、工事期間を令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで延伸を行うもの。
吉川美南駅 周辺地域整備課	令和8年9月14日	吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その 1 5）	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	～令和9年3月31日	-	施工時期について、他工事や近隣民間企業との調整に不測の期間を要したことから、工事期間を令和 9 年 3 月 3 1 日まで延伸を行うもの。
吉川美南駅 周辺地域整備課	令和8年9月17日	吉川美南駅東口周辺地区上下水道管布設工事 （その 1 2）	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	-	-	区8-11号線の施工にあたり、存置家屋への給水管の切り回しが必要となり増工が生じた。一方、地権者交渉の結果、汚水取付管の数量の見直しを行い、減工が生じたところ。これらの内容に基づき精算を行ったところ、設計金額の変更はありませんでしたが、工事内容が一部変更になったことから、契約の変更を行うもの。
河川下水道課	令和8年9月25日	汚水管布設工事（R 7 - 1 工区）	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	～令和9年3月19日	-	本変更は、土地区画整理事業の盛土・排土工事に遅れが生じていることに加え、汚水管布設工事に先行して雨水管布設工事を施工することとなり、当初の工程通りに施工することが困難となったため、工期を延長する必要が生じたものである。
河川下水道課	令和8年9月24日	雨水管布設工事（R 7 - 2 工区）	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	～令和8年11月30日	-	本変更は、52路線の延長増に伴うFRPφ800の製作に約2か月を要したことや、地中障害物による施工日数の増加、降雨による休工等により、工期内の完成が見込めないため、工期の延伸が必要となったものである。
都市計画課	令和8年9月18日	美南中央公園駐車場拡張工事	舗装	美南中央公園	-	18,851,800円 (増1,229,800円)	・安全性及び利便性確保のための交通誘導員の追加増員 ・現況に合わせた舗装面積等の数量変更
河川下水道課	令和8年9月28日	準用河川上第二大場川改修工事（R 7 - 1）	土木	吉川市大字高久地内	～令和8年11月30日	-	本変更は、今夏に頻発した大雨に伴い現場休工が続いたことや、河川水位の上昇の影響により水替え工が増加したことなどから、工事進捗に大幅な遅れが生じたため工期を延伸するものである。
長寿支援課	令和8年10月6日	老人福祉センター照明器具 L E D 化工事	電気	吉川市中央三丁目 5 0 番地 4	-	8,199,400円 (増103,400円)	世界情勢の影響により値段が高騰したため、今年度の設計で見込まなかった集会所内の埋込非常灯について、当初設計より低い金額で落札されたことにより、今年度の予算内で工事が可能となる見込みが立った。次年度に本変更分の工事を単独で発注するよりも、現在請け負っている業者との契約内で施工することで、現場管理費等の経費を安く抑えることが可能であるため変更契約を行うものである。