

発注課	変更契約日	案件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額	変更理由
道路課	令和8年4月28日	市道3－472号線道路改良工事	土木	吉川市大字土場地内	-	9,330,200円 (増1,168,200円)	①集水桝設置位置変更に伴う側溝延長変更 ②上記に伴う土工数量変更 ③南側路肩端部へ地先境界ブロックを設置したことによる舗装面積変更
道路課	令和8年5月7日	市道3－102号線舗装補修工事	舗装	吉川市関新田二丁目地内	-	17,628,600円 (増6,298,600円)	周辺の交通状況及び沿道工場の状況により、一部夜間施工の必要が生じたため変更するもの。また、当初5cmの舗装厚で設計していたが、既設舗装厚が10cm以上であったため、アスファルト殻処分量の増加と、基層工の増工が生じたため。
河川下水道課	令和8年5月8日	下水道施設照明器具LED化工事	電気	吉川市内	-	9,418,200円 (減51,700円)	施工中に確認されたパネルの種類の変更（吉川中央第1調整池排水機場）や自動点滅器の故障（高久雨水ポンプ場）などに対応するため変更するもの。
道路課	令和8年6月11日	吉川駅北口駅前広場改修工事（令和7年度）	建築	吉川市木売一丁目地内	-	304,049,900円 (増3,749,900円)	本工事の主要資材であるシェルターの納品遅延に伴い、仮設工に必要なバリケード等施設の増工があったことや、ロータリー内の現況舗装の凹凸が激しいことから、舗装擦り付け面積を拡大することに伴う変更。
吉川美南駅 周辺地域整備課	令和8年6月17日	吉川美南駅東口周辺地区舗装工事（その3）	舗装	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	-	71,148,000円 (減341,000円)	現場状況に合わせて、薄層カラー舗装工等の数量を再精査した結果、減額の変更を行うもの。
河川下水道課	令和8年6月22日	下水道管布設に伴う現況復旧工事	土木	吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業地内	-	12,697,300円 (増2,797,300円)	現場施工にあたり現地を確認したところ、施工箇所には段差やぬかるみがあり工事車両の通行ができないことから、仮設工に敷鉄板による仮設道路を計上する変更を行うもの。
道路課	令和8年7月1日	市道2－397号線舗装補修工事	舗装	吉川市道庭一丁目地内	-	10,882,300円 (増586,300円)	当初設計では、区画線工及びクラック抑制シート貼付工のみを夜間施工するものとしていたが、交通規制による渋滞が予測されることから、全施工において夜間施工とするよう内容を変更するもの。